

Клыкова Е.А. главный специалист отдела энергетике и жилищно коммунального хозяйства Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области, секретарь комиссии;

Дума Ю.Е. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области, член комиссии;

Проверка проводилась 01 декабря 2023 по 29 декабря 2023 года.

Проверяемый период: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью «Трест Сервис» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнены:

Наименование Объекта Соглашения	Основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения	Год реализаци и план/факт	Финансовое обеспечение, средства концессионера тыс. руб.		Статус мероприят ия, пояснения
			план	факт	
Котельная по адресу: Архангельская область, Котласский район, деревня Борки, улица Школьная, д. 1-а	Реконструкция котельной:				
	1.1. Замена насосного оборудования (сетевых насосов котельной)	2024	536,20	0,00	Контроль - ная дата не наступила
	1.2. Устройство системы вентиляции в здании котельной	2024	786,05	0,00	Контроль - ная дата не


	1.3. Замена водогрейных котлов КВСдр-0.8 и КВр0.4 на новые два котла КВр-0.4	2027	892,57	0,00	Контроль - ная дата не наступила
	1.4. Замена дымовой трубы	2024	920,19	0,00	Контроль - ная дата не наступила


По итогам проверки установлено:


1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и иного имущества, находится в наличии и исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.


2) Сроки вложения инвестиций в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества со стороны Концессионера в соответствии с Планом мероприятий, предусмотренным концессионным соглашением не наступили.

Подписи членов комиссии:


 _____ Безносов С.Е.


 _____ Галушин А.В.


 _____ Клыкова Е.А.


 _____ Дума Ю.Е.