

**Пояснительная записка  
к отчету о реализации муниципальных программ за 2023 год**

**Муниципальная программа «Развитие энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа  
Архангельской области»**

За 2023 год по муниципальной программе «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) **исполнение составило 178768,8 тыс. рублей (97,6 %)** за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а так же за счет средств от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Цели и задачи, определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2023 году одиннадцати мероприятий Программы. Семь мероприятий Программы исполнены в полном объеме.

Целевые показатели Программы, установленные на 2023 год, полностью не исполнены. Не разработаны проекты на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода» (2019-2025 годы) ввиду неисполнением Исполнителем обязательств по муниципальному контракту в срок. В адрес Исполнителя направлены претензионные требования. Мероприятие перенесено на 2024 год.

Контракт по Строительству водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1этап) продлен на 2024 год, ввиду чего так же не достигнут целевой показатель доли населения Котласского муниципального района Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода» национального проекта «Экология» запланированный на 2023 год.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – 81,7 балла, таким образом, в 2023 году достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Заместитель главы администрации  
по инфраструктуре, начальник УИХК



В.П. Проскуряков

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Котласского муниципального округа Архангельской области»

Наименование мероприятий	Источник финансирования	Утверждено на 2023 г., тыс. руб.	Утверждено на 2023г. с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено в 2023 г., тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений
<b>1. Газификация населенных пунктов Котласского муниципального округа</b>						
<b>ИТОГО по мероприятию Газификация населенных пунктов Котласского муниципального округа</b>		<b>0</b>	<b>277,2</b>	<b>255,6</b>	<b>92,2</b>	
1.1. Разработка проектной документации и строительство газораспределительных сетей на территории Котласского муниципального округа	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2. Строительство газораспределительной сети в дер. Забелинская, дер. Студениха Котласского муниципального округа Архангельской области	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось в связи с Постановлением Правительства Архангельской области № 65-пп от 11.02.2021 "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Архангельской области на 2021-2030 годы"
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3. Техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов-вводов и технических устройств	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>277,2</b>	<b>255,6</b>	<b>92,2</b>	Заклучен договор с ООО "Газпром газораспределение Архангельск" по пос. Шипицыно
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	277,2	255,6	92,2	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>2. Организация теплоснабжения населения</b>						
<b>ИТОГО по мероприятию организация теплоснабжения населения</b>		<b>0</b>	<b>26128,7</b>	<b>26128,7</b>	<b>100</b>	
2.1. Капитальный ремонт стен и фундамента здания котельной в дер. Борки, ул. Школьная, д. 1А	<b>итого</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0	0,0	0,0	0,0		
2.2. Приобретение резервного источника электроснабжения в котельную в пос. Черемушский, ул. Песчаная, д. 24г	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		

2.3. Капитальный ремонт дымовых труб с нанесением антикоррозионного покрытия на ствол дымовой трубы в котельной по адресу: Котласский район, п. Черемушский, ул. Песчанная, д. 24г и дер. Борки, ул. Школьная, д. 1а	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.4. Демонтаж котельного оборудования, сетей теплоснабжения	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.5. Техническое освидетельствование котлов в котельной по адресу: Котласский район, п. Черемушский, ул. Песчанная, д. 24-г	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.6. Выполнение комплекса работ по установке котла водогрейного на стальной раме КВр-0,4 с выполнением работ по демонтажу старого котла В-0,4 в котельной по адресу: Котласский	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.7. Капитальный ремонт системы внутреннего электроснабжения котельной, расположенной по адресу Котласский район, дер. Борки, ул. Школьная д. 1-а	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.8. Проведение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта объектов капитального строительства	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.9. Капитальный ремонт 2-х участков тепловой сети в дер. Борки	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.10. Актуализация схемы теплоснабжения на территории МО "Черемушское"	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.11. Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в дер. Борки Котласского	итого	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	

района Архангельской области	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
2.12. Приобретение и установка котельного оборудования	итого	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	Данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
2.13. Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт тепловых сетей пос. Приводино, дер. Курнево, дер. Куимиха", включая проведение государственной экспертизы проектной документации	итого	0,0	<b>825,1</b>	825,1	100,0	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	<b>825,1</b>	825,1	100,0	
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
2.14. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	итого	0,0	<b>24960,8</b>	24960,8	100,0	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>5841,0</b>	5841,0	100,0	
	местный бюджет	0,0	<b>673,8</b>	673,8	100,0	
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
2.15. Капитальный ремонт участка теплотрассы в пос. Удимский	Средства от публично-правовой компании "Фонд развития территорий "	0,0	<b>18446,0</b>	18446,0	100,0	
	итого	0,0	<b>342,8</b>	342,8	100,0	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	<b>342,8</b>	342,8	100,0	
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0		
<b>3. Организация водоснабжения</b>						
<b>ИТОГО по мероприятиям организация водоснабжения</b>			<b>155740,6</b>	<b>152384,4</b>	<b>100</b>	
3.1 Капитальный ремонт скважины водонапорной по адресу: дер. Борки, ул. Лесная, д. 15 В	итого	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Данное мероприятие в 2022 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
3.2. Выполнение работ по благоустройству и ограждению территории санитарно-защитной зоны скважины водонапорной по адресу: дер. Борки, ул. Лесная д. 15 В	итого	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Данное мероприятие в 2022 году не осуществлялось
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
3.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт	итого	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Данное мероприятие в 2022 году
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	


водонапорной башни по адресу: дер. Борки, ул. Лесная, д. 15В	местный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	не осуществлялось
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
3.4. Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (включая комплекс работ по переоценке запасов питьевых вод, инженерных и археологических изысканий)	<b>итого</b>	<b>0</b>	<b>1701,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	мероприятие перенесено на 2024 год
	в том числе					
	федеральный бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	местный бюджет	<b>0,0</b>	<b>1701,8</b>	0,0	0,0	
	бюджет поселений	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
внебюджетные средства	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0		
3.5 Санитарно-эпидемиологическое исследование воды на различные показатели в соответствии с санитарными нормами и правилами и методическим рекомендациями организации мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой	<b>итого</b>	0,0	<b>147,2</b>	<b>147,2</b>	<b>100,0</b>	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	<b>147,2</b>	147,2	100,0	
	бюджет поселений	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0		
3.6 Капитальный ремонт здания насосной станции по адресу: д. Борки, ул. Лесная, д. 15 В	<b>итого</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	<b>итого</b>	0,0	<b>2160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	мероприятие перенесено на 2024 год
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	2160,0	0,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.8. Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап)	<b>итого</b>	0,0	<b>151304,9</b>	<b>151007,4</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	147839,3	147839,3	0,0	
	областной бюджет	0,0	3017,0	3017,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	448,6	151,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.9. Разработка проектов зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, водоочистных сооружений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарной охраны	<b>итого</b>	0,0	<b>234,0</b>	<b>104,0</b>	<b>44,4</b>	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	234,0	104,0	44,4	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.10. Проведение государственной экспертизы проектной документации "Капитальный ремонт сетей водоотведения в	<b>итого</b>	0,0	<b>192,0</b>	<b>192,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	192,0	192,0	0,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	

пос. Шипицыно"	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4. Организация электроснабжения</b>					
<b>ИТОГО по мероприятию организация электроснабжения</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Реконструкция ВЛ10 0,4 кВ (п. Черемушский от ТП 234-400 кВа Поселок - 1 до МОУ "Черемушская СОШ"	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3. Капитальный ремонт воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Обеспечение безопасности объектов тепло- и водоснабжения</b>					
5.1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку системы наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	140,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2. Обеспечение объектов тепло-водоснабжения резервными источниками электрической энергией	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>933,8</b>	<b>933,8</b>	<b>0,0</b>
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	585,9	585,9	0,0
	местный бюджет	0,0	347,9	347,9	0,0
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО по программе:</b>					
ИТОГО по программе:	<b>итого</b>	<b>0,0</b>	<b>183079,7</b>	<b>178768,8</b>	<b>97,6</b>
	в том числе				
	федеральный бюджет	0,0	147839,3	147839,3	100,0
	областной бюджет	0,0	9443,9	9443,9	100,0
	местный бюджет	0,0	7350,4	3039,6	41,4
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
Средства от публично-правовой компании "Фонд развития территорий "	0,0	18446,0	18446,0	100,0	

Данное мероприятие в 2022 году не осуществлялось

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

 Т. Л. Явнова

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**  
**Котласского муниципального района «Развитие энергетики и жилищно-**  
**коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской**  
**области»**  
**за 2023 год**

Ответственный исполнитель: Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области; Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на 2023 год	Отчет за 2023 год			
1	2	3	4	5	6	7
1. Количество населенных пунктов обеспеченных сетевым природным газом	населенные пункты	1	1	0	0	Мероприятия в рамках догазификации
2. Уровень газификации Котласского района сетевым природным газом	%	0	0	0	0	
3. Протяженность построенных сетей газоснабжения	км	3,0	3,0	0	0	
4. Количество разработанных проектов на строительство газораспределительных сетей	шт	-	-	-	-	
5. Техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов-вводов и технических устройств	шт	1	1	0	0	
6. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	0,2	0	-0,2	0	
7. Доля населения Котласского муниципального района Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода» национального проекта «Экология»	%	0,5	0	-0,5	0	Контракт по строительству объекта: «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно» продлен на 2024 год
8. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода» (2019-2025 годы)	шт	2	1	-1	-50	Нарушение сроков исполнения контракта. В адрес Исполнителя направлены претензионные требования.
9. Капитальный ремонт водонапорной скважины	населенны	-	-	-	-	-

	пункт					
10. Разработка проекта на капитальный ремонт водонапорной башни	населенный пункт	-	-	-	-	
11. Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1этап)	шт	1	0	-1	0	Контракт продлен на 2024 год.
12. Разработка проектов зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, водоочистных сооружений, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов санитарной охраны	шт	2	1	-1	-50	
13.Протяженность тепловых (в двухтрубном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	1,948	1,948	0	0	-
14. Количество котельных (здания и (или) оборудование) модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	Ед.	-	-	-	-	-
15. Протяженность линий электропередач модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году	км	-	-	-	-	-
16. Разработка проектно-сметной документации на установку системы наружного видеонаблюдения объектов ЖКХ	шт	-	-	-	-	
17. Обеспечение объектов тепло-водоснабжения резервными источниками снабжения электрической энергией	шт	2	2	0	0	



**СВЕДЕНИЯ**  
**о внесенных изменениях в муниципальную программу**  
**Котласского муниципального района**  
**"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства**  
**Котласского муниципального округа Архангельской области»**  
**за 2023 год**

Ответственный исполнитель: Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской области; Управление имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	от 13.02.2023	№ 148	Изменились объемы финансирования. Внесены изменения в целевые показатели.
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	от 21.06.2023	№ 900	Изменились объемы финансирования. Внесены изменения в целевые показатели.
3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	от 09.08.2023	№ 1260	Изменились объемы финансирования. Внесены изменения в целевые показатели.
3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	от 26.10.2023	№ 1687	Изменились объемы финансирования.
4. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	от 29.12.2023	№ 2373	Приведение в соответствие с бюджетной росписью. Внесены изменения в целевые показатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ .

к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального округа Архангельской области

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского муниципального округа Архангельской области»  
(указать наименование муниципальной программы)

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	0,64	от 0 до 1	20	12,8	Из 11 мероприятий муниципальной программы исполнено 7 мероприятий
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	изменения не вносились внесено одно изменение внесено два изменения внесено более двух изменений	0,7	1 0,7 0,3 0	10	7	

1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует		1	1	5	5
	соответствует не в полной мере	не соответствует				
			0,5			
			0			
2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств						
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)	0,5	от 0 до 1	15	7,5	Из 10 целевых показателей фактически достигнуто 5 целевых показателей
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	0,98	от 0 до 1	15	14,7	
3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе						
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году	от 90% и выше от 80 до 90% от 70 до 80% от 60 до 70% от 50 до 60% менее 50%	94,7-1	1 0,8 0,6 0,4 0,2 0	15	15	
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	1	от 0 до 1	5	5	
3.3. Уровень фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	отношение фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к объему финансирования, из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) запланированному программой	0,98	от 0 до 1	15	14,7	
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы				81,7		