

Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения,
внесения изменений, реализации, оценки эффективности
и контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа Архангельской области,
утвержденного постановлением администрации
Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области"						
Наименование мероприятий	Источники финансирования	Утверждено на 2024 г., тыс. руб.	Утверждено на 2024г. с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено в 2024 г., тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений
1.Обеспечение безопасности дорожного движения						
1.1.Приобретение и (или) установка дорожных знаков	всего:	370,0	370,0	354,9	95,9	Мероприятие программы реализовано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	370,0	370,0	354,9	95,9	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2 Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области	всего:	673,9	316,7	316,7	100,0	Мероприятие программы реализовано
	в том числе:				0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	673,9	316,7	316,7	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог						
2.1.Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов	всего:	16 749,9	24 364,9	21 916,9	90,0	Мероприятия программы реализованы, денежные средства исполнены на 90,0 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	16 749,9	24 364,9	21 916,9	90,0	
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе						
2.1.1. Ремонт автомобильной дороги "п. Приводино, ул. Набережная"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					

	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.2. Ремонт автомобильной дороги "п. Шипицыно, ул. Красноармейская"	всего:	5 554,5	5 553,5	5 553,5	100,0	Мероприятие программы реализовано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	5 554,5 ✓	5 553,5 ✓	5 553,5 ✓	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.3. Ремонт автомобильной дороги "пос. Савватия, ул. Молодежная"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Удимский-Ерга"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги "от дер. Выставка -до пос. Тулубьево"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.6 Капитальный ремонт автомобильной дороги "дер. Выставка, ул. Совхозная"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.7 Ремонт автомобильной дороги в пос. Харитоново от перекрестка ул. Калинина и пер. Советский до перекрестка пер. Советский и ул. Лесная	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	

	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.8 Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к дер. Посегово-дер. Новинки"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.9. Ремонт автомобильной дороги "пос. Савватия, ул. Лесная"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.10. Ремонт автомобильной дороги "пос. Шипицыно, ул. Павла Кожина"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Куимиха -Пускино"	всего:	6 218,9	6 200,0	6 200,0	100,0	Мероприятие программы реализовано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	6 218,9 ✓	6 200,0 ✓	6 200,0 ✓	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.12. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к р. Вычегда"	всего:	4 976,5	4 900,0	4 900,0	100,0	Мероприятие программы реализовано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	4 976,5 ✓	4 900,0 ✓	4 900,0 ✓	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.1.13. Ремонт автомобильной дороги в п. Удимский протяженностью 950 м (пер. Кирова)	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Артюковская - Кононово"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.15. Ремонт автомобильной дороги "дер. Выставка, ул. Набережная"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.16 Ремонт автомобильной дороги "Станция Новая Гарь, ул. Сиреневая"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.17 Ремонт автомобильной дороги "Станция Новая Гарь, ул. Лесная"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.18. Ремонт автомобильной дороги "дер. Нырма"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.19 Капитальный ремонт автомобильных	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось

дорог "Подъезд к дер. Согра", "дер. Чупаново"	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.20 Капитальный ремонт автомобильной дороги "Хаминово-Наволоки-Заостровье"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.21 Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к дер. Рогозинская"	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.22 Ремонт автомобильной дороги "пос. Черемушский, ул. Школьная"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.23 Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бутова Кулига-Петровские"	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.24 Капитальный ремонт автомобильной дороги "Вахонино-Шопорово"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.25 Ремонт автомобильных дорог общего пользования г. Сольвычегодск	в том числе:					Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	

	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.26 Ремонт участка автомобильной дороги "пос. Удимский, ул. Комсомольская"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.27 Приобретение материалов для ремонта автомобильных дорог	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.28 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.29 Капитальный ремонт автомобильной дороги "пос. Удимский, ул. Лесная"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.30 Ремонт автомобильной дороги "пос. Черемушский, ул. Молодежная"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.31 Ремонт автомобильной дороги "пос. Удимский, ул. Рабочая"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.32 Ремонт автомобильной дороги "дер.	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось

Курцево, ул. Петриловская"	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.33 Ремонт автомобильной дороги "дер. Печерино"	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.34 Ремонт автомобильной дороги "дер. Курцево, ул. Луговая"	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.35 Капитальный ремонт автомобильной дороги "дер. Данилово"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.36 Ремонт автомобильной дороги "дер. Гагарки"	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.37 Ремонт автомобильной дороги "п. Удимский, ул. Железнодорожная"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.38 Ремонт автомобильной дороги "п. Удимский, ул. Рабочая"	в том числе:					Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	

	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.39 Ремонт автомобильной дороги "рп. Шипицыно, ул. 20-го Съезда Советов"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.40 Ремонт автомобильной дороги "д. Усть-Курья, ул. Речная"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.42 Капитальный ремонт автомобильной дороги "п. Харитонов, ул. Молодежная", "п. Харитонов, ул. Новая", "п. Харитонов, ул. Свобода", "п. Харитонов, пер. Школьный",	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие программы реализовано
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	1 654,3	1 654,3	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	1 654,3	1 654,3	100,0	
	в том числе:					
2.1.40 Капитальный ремонт автомобильной дороги "г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская" в части Знаменского моста	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие не реализовано. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	2 422,4	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	2 422,4	0,0	0,0	
	в том числе:					
2.1.41 Капитальный ремонт автомобильной дороги "п. Удимский, ул. Привокзальная", "п. Удимский, ул. Железнодорожная"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие программы реализовано
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	768,1	768,1	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	768,1	768,1	100,0	
	в том числе:					
2.1.43 Капитальный ремонт автомобильной дороги "п. Савватия, пер. Набережный"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие программы реализовано
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	840,3	840,3	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	840,3	840,3	100,0	
	в том числе:					
2.1.44 Укладка (замена) водопропускных труб	всего:	0,0	635,8	622,4	97,9	Мероприятие программы реализовано,

	в том числе:					денежные средства исполнены на 97,9 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	635,8	622,4	97,9	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	1 030,3	1018,0	98,8	
2.1.45 Устройство недостающих остановочных и посадочных автопавильонов на автобусных остановках	в том числе:					Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 98,8 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	1 030,3	1018,0	98,8	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	360,2	360,2	100,0	
2.1.46 Ремонт автомобильной дороги "д. Курцево, ул. Новая"	в том числе:					Мероприятие программы реализовано
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	360,2	360,2	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.47 Ремонт участка автомобильной дороги "рп. Шипицыно, ул. Ломоносова"	в том числе:					Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.42 Ремонт автомобильной дороги "рп. Приводино, ул. Ключевая"	в том числе:					Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.Содержание автомобильных дорог, автодорожных подъездов и ледовой переправы:	всего:	21 593,2	23 646,4	22 088,9	93,4	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 93,4 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на содержание автомобильных дорог в зимний период и ледовой переправы в связи с погодными условиями
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	21 593,2	23 646,4	22 088,9	93,4	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе						Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 20,5 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на устройство ледовой переправы в
2.2.1. Содержание ледовой переправы	всего:	1 530,6	1 559,8	319,4	20,5	
	в том числе:					

	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	связи с погодными условиями
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1 530,6	1 559,8	319,4	20,5	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.2. Содержание автомобильных дорог, автодорожных подъездов	всего:	20 062,7	22 086,6	21 769,5	98,6	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 98,6 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на содержание автомобильных дорог в зимний период в связи с погодными условиями
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	20 062,7	22 086,6	21 769,5	98,6	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.3. Проведение аварийно-восстановительных работ в период прохождения паводка и обильных ливневых дождей на территории Котласского муниципального округа	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3.Подготовка проектной документации, осуществление строительного контроля, проведение экспертизы результатов выполненных работ	всего:	2 458,4	1 933,5	200,2	10,4	Мероприятие программы реализовано не в полном объеме, денежные средства исполнены на 10,4%, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта, приостановлением работ по разработке ПСД на строительство автомобильной дороги в рп. Приводино ул. Садовая (перенос средств на 2025 год)
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	2 458,4	1 933,5	200,2	10,4	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4. Устройство, содержание, реконструкция, текущий и капитальный ремонт, сетей уличного освещения в населенных пунктах и на автодорожных подъездах на территории Котласского муниципального округа Архангельской области	всего:	3 512,0	5 866,8	4 228,3	72,1	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 72,1 %, в связи с экономией по результатам аукционов, не в полном объеме выполнена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов уличного освещения (в зависимости от сроков выполнения работ Сетевой организации происходит оплата, перенос на 2025 год)
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	3 512,0	5 866,8	4 228,3	72,1	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.Обеспечение пользования водными объектами						
3.1 Плата за пользование водным объектом, оплата услуг по подготовке, выдаче технических условий, согласованию устройства и эксплуатации ледовой переправы	всего:	9,2	9,2	9,2	100,0	Мероприятие программы реализовано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	9,2	9,2	9,2	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2 Осуществление мероприятий по охране водных объектов, предотвращению их	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2024 году не осуществлялось
	в том числе:					

загрязнения и засорения	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Транспортное обслуживание населения водным транспортом						
4.1 Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом	всего:	520,0	520,0	520,0	100,0	Мероприятие программы реализовано
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	520,0 ✓	520,0 ✓	520,0 ✓	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений						
5.1 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего:	7 477,4	7 477,4	7 477,4	100,0	Мероприятие программы реализовано,
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	7 477,4 ✓	7 477,4 ✓	7 477,4 ✓	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
6. Организация муниципальных автобусных маршрутов						
6.1 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	всего:	570,3	570,6	537,0	94,1	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 94,1%, в связи с экономией денежных средств по контракту.
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	570,3 ✓	570,6 ✓	537,0 ✓	94,1	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по программе:	всего:	53 934,3	65 075,4 ✓	57 649,5 ✓	88,6	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	53 934,3 ✓	65 075,4	57 649,5	88,6	
	средства поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	

Согласовано:

И.О. Начальника финансового управления  М.А. Явкова

Приложение № 8 к Порядку разработки, утверждения,
внесения изменений, реализации, оценки эффективности
и контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа Архангельской области,
утвержденного постановлением администрации
Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
Котласского муниципального округа

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»
(указать наименование муниципальной программы)
за 2024 год

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа
Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	15.05.2024	713/1	Перераспределение средств дорожного фонда. Дополнение перечня мероприятий муниципальной программы
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	30.07.2024	1071	Перераспределение средств дорожного фонда. Дополнение перечня мероприятий муниципальной программы
3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	27.12.2024	2036	Перераспределение средств дорожного фонда.

Приложение № 9 к Порядку разработки, утверждения,
внесения изменений, реализации, оценки эффективности
и контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа Архангельской области,
утвержденного постановлением администрации
Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»
за 2024 год

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	0,9	от 0 до 1	20	18	18 мероприятий из 20 выполнено
1.2. Количество изменений, внесенных	изменения не вносились	1	1	10	10	

в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	внесено одно изменение		0,7			
	внесено два изменения		0,3			
	внесено более двух изменений		0			
1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	1	5	5	
	соответствует не в полной мере		0,5			
	не соответствует		0			
2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств						
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)	1	от 0 до 1	15	15	
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	0,89	от 0 до 1	15	13,35	
3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе						
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году	от 90% и выше	100 %-1	1	15	15	
	от 80 до 90%		0,8			
	от 70 до 80%		0,6			
	от 60 до 70%		0,4			
	от 50 до 60%		0,2			
	менее 50%		0			
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	0	от 0 до 1	5	0	
3.3. Уровень фактического объема	отношение фактического объема	0,89	от 0 до 1	15	13,35	

финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к объему финансирования, из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) запланированному программой					
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы						89,7

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$F = \sum (Z_j \times u_j)$, где:

F - интегральная оценка программы;

Z_j - значение показателя j;

u_j - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальных программ за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»

За 2024 год по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 57 649,5 тыс. рублей, 88,6 % от плана, в том числе:

– за счет средств местного бюджета 57 649,5 тыс. руб.

Цели и задачи, определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2024 году десяти мероприятий. Мероприятия Программы исполнены в полном объеме:

1. По мероприятию «Приобретение и установка дорожных знаков» денежные средства исполнены на 95,9%, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта;

2. По мероприятию «Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области» денежные средства исполнены на 100%;

3. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги «п. Шипицыно, ул. Красноармейская» денежные средства исполнены на 100,0 %;

4. По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Куимиха-Пускино» денежные средства исполнены на 100,0 %;

5. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги «подъезд к р. Вычегда» денежные средства исполнены на 100,0 %;

6. По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п. Харитонов, ул. Молодежная», «п. Харитонов, ул. Новая», «п. Харитонов, ул. Свобода», «п. Харитонов, пер. Школьный» денежные средства исполнены на 100,0 %;

7. По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская» в части Знаменского моста» денежные средства исполнены на 0,0 %, в связи с односторонним отказом от исполнения контракта;

8. По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п. Удимский, ул. Привокзальная», «п. Удимский, ул. Железнодорожная» денежные средства исполнены на 100,0 %;

9. По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п. Савватия, пер. Набережный» денежные средства исполнены на 100,0 %;

10. По мероприятию «Укладка (замена) водопропускных труб» денежные средства исполнены на 97,9%, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта;

11. По мероприятию «Устройство недостающих остановочных и посадочных автопавильонов на автобусных остановках» денежные средства исполнены на 98,8%, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта;

12. По мероприятию «Ремонт автомобильной дороги «д. Курцево, ул. Новая» денежные средства исполнены на 100,0 %;

13. По мероприятию «Содержание автомобильных дорог, автодорожных подъездов» денежные средства исполнены на 98,6 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на содержание автомобильных дорог в зимний период в связи с погодными условиями;

14. По мероприятию «Содержание ледовой переправы» денежные средства исполнены на 20,5 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на устройство ледовой переправы в связи с погодными условиями;

15. По мероприятию «Подготовка проектной документации, осуществление строительного контроля, проведение экспертизы результатов выполненных работ» денежные средства исполнены на 10,4%, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта;

приостановлением работ по разработке ПСД на строительство автомобильной дороги в рп. Приводино ул. Садовая (перенос средств на 2025 год);

16. По мероприятию «Устройство, содержание, реконструкция, текущий и капитальный ремонт, сетей уличного освещения в населенных пунктах и на автодорожных подъездах на территории Котласского муниципального округа Архангельской области» денежные средства исполнены на 72,1 %, в связи с экономией по результатам аукционов; не в полном объеме выполнена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов уличного освещения (в зависимости от сроков выполнения работ Сетевой организации происходит оплата, перенос на 2025 год).

17. По мероприятию «Плата за пользование водным объектом, оплата услуг по подготовке, выдаче технических условий, согласованию устройства и эксплуатации ледовой переправы» денежные средства исполнены на 100 %.

18. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом» денежные средства исполнены на 100 %.

19. По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в рамках муниципального задания» денежные средства исполнены на 100%.

20. По мероприятию «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», денежные средства исполнены на 94,1%, в связи с экономией денежных средств по контракту.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – 89,7 балла, таким образом, в 2024 году достигнута высокая эффективность реализации данной Программы.

Приложение № 7 к Порядку разработки, утверждения,
внесения изменений, реализации, оценки эффективности
и контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа Архангельской области,
утвержденного постановлением администрации
Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского
муниципального округа Архангельской области»

Ответственный исполнитель: Управление имущественно-хозяйственного комплекса
администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютн ое отклонени е	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план за 2024 год	Отчет за 2024 год			
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»						
Протяженность автомобильных дорог, на которых произведен капитальный ремонт, ремонт	км	3,9	6,1	+2,2	+56,4	Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов
Количество вновь установленных светильников уличного освещения	шт	32	174	+142	+443,7	Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов
Количество и протяженность автомобильных дорог по которым запланирована разработка технических паспортов и проектов организации дорожного движения	шт/км	35/25	63/41	+28/+16	+80/+64	Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов