

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Котласского муниципального района Архангельской области до 2035 года

за 2023 год

Информация о ходе реализации

№пп	Наименование мероприятия	Срок реализации		Исполнение бюджета, млн. рублей		Информация о реализации
		план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	
Цель 1. «Обеспечение возможности получения жителями качественного образования»						
Задача «Ликвидация второй смены и обеспечение доступности в системе общего образования»						
1.3.	Привязка типовой проектной документации и строительство школы на 500 мест в пос. Шипицыно	2022-2025				Реализация не целесообразна. Мероприятие исключено из плана реализации
Задача «Развитие сети учреждений дошкольного и дополнительного образования»						
1.5.	Разработка проектной документации и строительство детского сада пос.Шипицыно	2022-2025				Реализация не целесообразна. Внесено изменение в план реализации в части изменения мероприятия на мероприятие – «Капитальный ремонт здания (модернизация) МДОУ «Детский сад №1 «Кораблик» (ул. Ломоносова, д.11) в п.Шипицыно»
1.6.	Разработка проектной документации и строительство центра дополнительного образования и школы искусств в пос. Приводино	2022-2025				Внесено изменение в план реализации в части изменения мероприятия на мероприятие – «Строительство здания Дома культуры в п. Приводино»
1.7.	Капитальный ремонт здания школы в пос. Шипицыно и перемещение в отремонтированное здание учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, ЦДО, школа искусств)	2025-2026				Внесено изменение в план реализации в части изменения мероприятия на мероприятие – «Капитальный ремонт здания МОУ «Шипицынская СОШ». Разработана сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы сметной документации на Капитальный ремонт здания МОУ «Шипицынская СОШ».
Цель 3. «Обеспечение комфортных условий для проживания, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в МО «Котласский муниципальный район»						
Задача «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры»						
3.1.	Строительство канализационных очистных сооружений с трассами напорного коллектора в пос. Приводино.	2019-2020	2024	2024 – 582,5 (внебюджет)		В рамках контракта № 0124200000622002704 (ИКЗ: 222290113104129010100410014221414) от 01.07.2022 объем исполненных подрядчиком обязательств – 162,328 млн.руб или 28 %
3.3.	Разработка проектной и рабочей	2020-	2024	2024 – 194,769		Ведутся СМР в рамках контракта №

	документации по объекту «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно»	2024				F51000306921P3N0002430017/0124300009622000007 от 22.04.2022 объем исполненных подрядчиком обязательств – 94,7 млн.руб или 48 %
3.9.	Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: Малоэтажный жилой дом в п.Приводино Котласского района Архангельской области	2020-2023	2023	2023 – 117,75	2023 – 115,94	Введен в эксплуатацию МКД, предоставлено гражданам для переселения из аварийного жилья в п. Приводино: 24 жилых помещения расселяемой площадью 1030,85 кв.м.
3.10.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции станции очистки воды и сетей водоснабжения в деревне Куимиха	2021-2022	2022	2024 - 3,98	2024 - 3,98	Проектная документация загружена для прохождения государственной экспертизы в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы».
Цель 4. «Создание условий для организации спортивно-оздоровительной деятельности»						
Задача «Создание условий и обеспечение доступности для систематических занятий физической культурой и спортом»						
4.1.	Разработка проектной документации и благоустройство стадиона в п.Шипицыно	2021-2025	2025	2023 – 0,837	2023 – 0,761	Установлено ограждение баскетбольной площадки

В связи с тем, что порядка 80 % мероприятий Плана реализованы полностью, либо находятся в процессе реализации, а часть мероприятий подлежит изменению, постановлением администрации Котласского муниципального округа Архангельской области № 2015 от 08.12.2023 утвержден новый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» до 2035 года (прилагается).

Глава муниципального образования

Т.В. Сергеева

Подготовил:

Заместитель главы администрации
по экономике и инвестиционной политике,
начальник экономического управления

Манаков В.А.