

**Сводный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» до 2035 года**


за 2024 год

№п п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Исполнение бюджета, млн. рублей		Информация о реализации
		план	факт/ прогноз	план	факт/ прогноз	
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Доступность качественного дошкольного, общего и дополнительного образования						
1	Капитальный ремонт здания МОУ "Шипицынская СОШ"	2024-2025	2025	119,117	2024 - 59,36	Выполняются работы по капитальному ремонту здания МОУ "Шипицынская СОШ". Техническая готовность – 30%. Контракт от 18.03.24 № 0124200000624000514
2	Капитальный ремонт здания (модернизация) МДОУ "Детский сад №1 "Кораблик" (ул. Ломоносова, д.11) в п.Шипицыно	2026	2026			Выполняются работы по подготовке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик», Контракт от 06.03.24 № 7.
Цель: Доступность инфраструктуры для систематических занятий физической культурой и спортом						
3	Обустройство стадиона МОУ ДО "ДЮСШ" в п.Шипицыно	2025	2025	24,69	2024 - 0,832	Выполнены работы по обустройству ограждения волейбольной площадки. Контракт от 10.12.24 № 148
4	Благоустройство школьного стадиона на территории МОУ "Приводинская СОШ"	2026	2024	12,51	2024 – 10,18 (внебюджет)	Выполнены работы по ремонту футбольного поля, устройству беговых дорожек стадиона
Цель: Сохранение и развитие культурного и туристического потенциала территории						
5	Строительство здания Дома культуры в п. Приводино	2028-2029	2028-2029			Выполняются работы по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Культурно-досуговый центр в пос. Приводино Котласского муниципального округа Архангельской области». Контракт от 15.05.24 № 48

Цель: Создание комфортных условий для проживания на территории


6	Благоустройство общественной территории «Сольвычегодский культурно - досуговый центр»	2025	2025	28,36	2024 - 15,68	Выполнена часть работ по благоустройству общественной территории «Сольвычегодский культурно-досуговый центр». Контракт от 30.04.24 № 20 (расторгнут).
7	Благоустройство общественной территории в г.Сольвычегодске. Набережная имени Аники Строгонова в границах от ул.Октябрьской до Спасообъединенной церкви и участки ул.Советская от ул.Набережная им.Аники Строгонова до ул.Ленина	2025	2025	99,18	2024 - 85,94	Выполнена часть работ по благоустройству общественной территории в г. Сольвычегодске: Набережная им. Аники Строганова. Контракт от 29.03.24 № 17.
Цель: Развитие транспортной инфраструктуры						
	Ремонт автомобильных дорог в п. Шипицыно	2025-2026	2024-2026	112,99	2024 – 8,23	Выполнены работы: - по устройству уличного освещения на автомобильной дороге «рп. Шипицыно, ул. Ломоносова». Контракт от 22.03.24 № 12; - по ремонту автомобильной дороги «рп. Шипицыно, ул. Красноармейская». Контракт от 01.03.24 № 5.

Глава муниципального образования



Сергеева Т.В.

Заместитель главы администрации
по экономике и инвестиционной политике,
начальник экономического управления



Манаков В.А.