

Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 2-КС
от 24.06.2021 в отношении объектов холодного водоснабжения и
водоотведения, расположенных на территории городского поселения
«Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской
области 2024

г. Котлас

26 декабря 2024 года

Во исполнение постановлений администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 07.11.2023 № 1822, от 02.05.2024 № 662, от 19.06.2024 № 877, в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 24.06.2021 № 2-КС, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества Котласского муниципального округа Архангельской области - в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Районный водоканал» условий концессионного соглашения от 24.06.2021 № 2-КС.

Проверка проводилась комиссией, созданной распоряжением заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 01.11.2023 № 97/1, в составе:

- | | |
|---------------|--|
| Безносов С.Е. | заместитель начальника управления имущественно – хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, председатель комиссии; |
| Галушин А.В. | заведующий отделом энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, заместитель председателя комиссии; |
| Клыкова Е.А. | главный специалист отдела энергетики и жилищно – |

коммунального хозяйства Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, секретарь комиссии;

Дума Ю.Е.

заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, член комиссии;

Проверка проводилась 01 декабря 2024 по 26 декабря 2024 года.

Проверяемый период: с 01 января 2024 года по 26 декабря 2024 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью «Районный водоканал» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

По мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнено, указано в таблице Приложение № 1 к акту.


По итогам проверки установлено:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.


2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. Работы выполнены не в полном объеме. По выполненным мероприятиям отчетные документы предоставлены.

Подписи членов комиссии:


Безносов С.Е.


Галушин А.В.


Клыкова Е.А.


Дума Ю.Е.

Приложение № 1
к акту от 26.12.2024 о результатах контроля за исполнением
концессионного соглашения № 2-КС от 24.06.2021 в отношении объектов холодного
водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории городского поселения
«Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области за 2024

Наименование объекта	Основные задачи	Год реализации и план/факт	Финансовое обеспечение, средства концессионера тыс. руб. (без учета НДС)		Статус мероприятия, пояснение
			план	факт	
1. Централизованная система водоснабжения:					
Реконструкция участков водопроводных сетей в целях повышения надежности и качества водоснабжения	1.1. Реконструкция участка уличной водопроводной сети: г. Сольвычегодск, по ул. Советская от ул. Курортная Либкнехта до ул. Курортная 400 м.п. Ду=150 мм	2024/2024	1976,00	0,00	Проектирование, закупка материалов
	1.2. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорова, 1300 м.п. Ду=150 мм от ФОС до водонапорной башни	2024/2024	2630,40	2025,61	Работа выполнена в полном объеме
	1.3. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорова, 200 м.п. Ду=100 мм от водонапорной башни до котельной	2024/2024	1177,57	0,00	Проектирование
	1.4. Реконструкция участка водопровода: дер. Григорова, 237 м.п. Ду=76 мм от котельной до школы	2024/2024	1363,10	0,00	Проектирование
	1.5. Реконструкция участка	2024/2024	416,17	0,00	Проектирование

	водопровода: дер. Григорово, 83 м.п. Ду=76 мм от водонапорной башни до котельной						
Установка автоматизированных водоразборных колонок в целях повышения энергоэффективности	1.6. Установка автоматизированных водоразборных колонок г. Сольвычегодск	2024/2026	1203,27	0,00		Закупка материалов, монтажные работы	
2. Централизованная система водоотведения:							
Реконструкция системы водоотведения в целях повышения надежности, качества очистки сточных вод	2.1 Модернизация КОС г. Сольвычегодск, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с частотным регулированием, плавным пуском, реконструкция системы отопления объектов комплекса сооружений, восстановление станции доочистки, установка прибора учета сточных вод	2024/2025	510,87	0,00		Закупка материалов, монтажные работы	
	2.2 Реконструкция ветхих участков напорной канализационной сети протяженностью 1100 м.п. Ду=150 мм, г. Сольвычегодск, от КНС Обезьдная дорога д. 12 до КНС ул. Володарского, строительство резервной линии напорной	2024/2026	1451,31	1451,31			Работа выполнена в полном объеме

	канализации 110 м.л. под р. Авенка					
	Модернизация насосного оборудования КНС г. Сольвычегодск, монтаж эффективного насосного оборудования с плавающим пуском	2024/2025	444,47	0,00	Закупка материалов, монтажные работы	
	Модернизация насосного оборудования КНС дер. Григорово, в т.ч. монтаж эффективного насосного оборудования с плавающим пуском	2024/2025	312,73	0,00	Закупка материалов, монтажные работы	