

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

**Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Котласского муниципального района Архангельской области до 2035 года**

за 2021 год

Информация о ходе реализации

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Исполнение бюджета		Информация о реализации
		план	факт/ прогноз	план	факт/прогноз з	
Цель 1. «Обеспечение возможности получения жителями качественного образования»						
Задача «Ликвидация второй смены и обеспечение доступности в системе общего образования»						
1.1.	Строительство пристройки к зданию МОУ «Приводинская СОШ»	2022	2022	94,208 млн. рублей	2022-94,208 млн. рублей	Начаты работы по строительству объекта «Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района» Срок окончания работ – не позднее 20 декабря 2022 года
1.2.	Капитальный ремонт здания школы в пос. Харитоново	2021-2023	2021	2,3 млн.рублей	2,3 млн.рублей	Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт в 2022 году (500,0 тыс.рублей), проведен ремонт кровли над спортивным залом, капитальный ремонт 1 класса, замена электропроводки в спортзале(1803,9 тыс.рублей)
1.3.	Привязка типовой проектной документации и строительство школы на 500 мест в пос. Шипицыно	2022-2025				
Задача «Развитие сети учреждений дошкольного и дополнительного образования»						
1.4.	Строительство детского сада на 60 мест в, д. Курцево	2019-2020	2019-2020	87,22 млн. руб. 1 этап (2019 год) - 3,92 млн. руб. 2 этап (2020 год) - 83,3 млн. руб.	87,22 млн. руб. 2019 – 10,57 млн. руб. 2020 – 76,65 млн. руб.	Введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Детский сад на 60 мест в д. Курцево Котласского района Архангельской области» - 24.12.2020. Лицензия получена - 08.02.2021.
1.5.	Разработка проектной документации и строительство детского сада пос.Шипицыно	2022-2025				
1.6.	Разработка проектной документации и строительство центра дополнительного образования и школы искусств в пос. Приводино	2022-2025				
1.7.	Капитальный ремонт здания школы в пос. Шипицыно и перемещение в отремонтированное здание	2025-2026				

	учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, ЦДО, школа искусств)					
2. Цель «Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала на территории МО «Котласский муниципальный район»						
Задача «Развитие туристического потенциала»						
2.1.	Благоустройство исторического центра города Сольвычегодск (проект «Сохраняя прошлое-создаем будущее»)	2019-2020	2019-2021	2021 - 12,4 млн. руб.	2021 - 12,4 млн. руб.	В 2021 году выполнены «Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Тюремный корпус"» (ул. Ленина, д. 19а).
2.2.	Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа	2023				
Цель 3. «Обеспечение комфортных условия для проживания, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в МО «Котласский муниципальный район»						
Задача «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры»						
3.1.	Строительство канализационных очистных сооружений с трассами напорного коллектора в пос. Приводино.	2019-2020				2019 – заключен контракт на выполнение работ по проектированию объекта «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» (Заказчик – ГУКС). Риски - просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. На февраль 2021 направлены требования об уплате штрафов (пеней) на сумму – 136,7 тыс.руб.
3.2.	Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в МО «Приводинское», МО «Черемушское», МО «Шипицынское» Котласского района Архангельской области	2021-2025	2021-2022	61,33 млн. руб.	45,0 млн. руб.	В 2021 году проведена актуализация сметной документации объекту «Благоустройство улично-дорожной сети, организация уличного освещения и благоустройство территории компактной жилищной застройки расположенной по адресу Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», д. Куимиха»
3.3.	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно»	2020-2024		6,9 млн. руб.	5,97 млн. руб.	В 2021 году разработана проектно- сметная и рабочая документация по объекту «Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно»
3.4.	Реконструкция и строительство сетей электроснабжения в д. Борки (Вл-10 и 0,4 кВт)	2020-2021	2020-2021	2021 – 530 тыс.руб.	2021 – 530 тыс.руб.	В 2021 году выполнены работы по техническому присоединению построенной в 2020 году ТП в д. Борки к сетям ПАО «Россети Северо-Запад» что обеспечило надежным и качественным электроснабжением потребителей в д. Борки.
3.5.	Разработка и заключение концессионных соглашений в сфере водо- и теплоснабжения	2021-2027	2021-2027			В 2021 году принято решение о возможности заключения концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности Котласского муниципального района Архангельской области (Котельная и тепловые сети в пос. Черемушский)
3.6.	Разработка проектной документации и строительство	2021-2030	2022-2030			Подготовлена ПСД до г. Сольвычегодск.

	газораспределительных сетей для населенных пунктов: г.Сольвычегодск, д.Григорово, п.Харитоново, п. Черемушский, д. Борки, д.Федотовская, д.Печерино, д. Нечаиха, д.Красная Гора, д.Малый Уртомаж, д. Забелинская (МО «Шипицынское»), д.Ядриха, п.Удимский, дер. Забелинская (МО «Приводинское»), дер. Студениха					
3.7.	Реконструкция котельной №1 «Центральная» в г. Сольвычегодск	2020	2020	2020 – 14,448 млн. руб.	2020 – 14,448 млн. руб.	В 2020 году выполнены работы по ремонту котельной «Центральная» в г. Сольвычегодске, Котласского района, Архангельской области (в рамках текущего ремонта) (Контракт от 05.06.2020 № 1-ЕД/2020)
3.8.	Разработка проектной документации и реконструкция (модернизация) с перспективой перевода на природный газ оборудования котельных в г. Сольвычегодск, д. Федотовская, п. Черемушский, п. Удимский, д. Борки и д. Григорово	2024-2030				
3.9.	Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: Малоэтажный жилой дом в п.Шипицыно по ул. Кожина и в п.Привоудино по ул. Адмирала Кузнецова Котласского района Архангельской области	2020-2022	2023	90,93 млн. руб.		В 2021 году заключен Государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Многokвартирные дома в Котласском районе Архангельской области) от 11.06.2021 № 0124200000621002845 рублей.
3.10.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции станции очистки воды и сетей водоснабжения в деревне Куимиха	2021-2022	2022	3,98 млн. руб.		В 2021 году заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации объекта: «Реконструкция станции очистки воды и сетей водоснабжения, д. Куимиха»
Задача «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
3.12.	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Прислон Большой»	2020	2020	2020 – 3,583 млн. руб.	2020 – 3,475 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к дер. Прислон Большой» на территории МО «Приводинское»
3.13.	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Белые»	2020	2020	2020 – 1,469 млн. руб.	2020 - 1,463 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к дер. Белые» на территории МО «Шипицынское»
3.14.	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Деминская»	2020	2020	2020 – 1,09 млн. руб.	2020 – 1,09 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к дер. Деминская»
3.15.	Ремонт автомобильной дороги «дер. Выставка, ул. Школьная»	2020	2020	2020 – 1,130 млн. руб.	2020 – 783,038 тыс.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «дер. Выставка, ул. Школьная»

					руб.	
3.16.	Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Харитоново»	2020	2020	2020 – 816,16 тыс. руб.	2020 – 391,83	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «подъезд к пос. Харитоново» на территории МО «Сольвычегодское»
3.17.	Ремонт автомобильной дороги в дер. Новинки	2020	2020	2020 – 571,72 тыс. руб.	2020 - 422,63 тыс. руб.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в дер. Новинки
3.18.	Ремонт автомобильной дороги в пос. Приводино, ул. Молодежная (от ул. Советской до ул. Водников)	2020	2020	2020 - 1,995 млн. руб.	2020 – 1,985 млн. руб.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в пос. Приводино, ул. Молодежная (от ул. Советской до ул. Водников)
3.19	Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая	2020	2020	2020- 3,596 млн. руб.	2020 – 3,759 млн. руб.	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги дер. Курцево, ул. Новая
3.20.	Ремонт автодороги в г. Сольвычегодск - от перекрестка ул. Набережная – ул. Октябрьская до перекрестка ул. Октябрьская - ул. Ленина	2020	2020	2020- 1,913 млн. руб.	2020- 1,913 млн. руб.	Выполнены работы по ремонту автодороги в г. Сольвычегодск - от перекрестка ул. Набережная – ул. Октябрьская до перекрестка ул. Октябрьская - ул. Ленина
3.21.	Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Речная в д.Усть-Курья	2020-2023				
3.22.	Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Ломоносова в п.Шипицыно	2020-2023				
3.23.	Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Советская в п.Шипицыно	2020-2023	2022	18,21 млн. руб.		Разработан сметный расчет, подана заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий на ремонт автомобильных дорог в Министерство транспорта Архангельской области
3.24.	Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ автодороги по ул.Кожина в п.Шипицыно	2020-2023	2020	2020 - 1,878 млн. руб.	2020 – 1,590 млн. руб.	Выполнены работы по капитальному ремонту 2-х участков автомобильной дороги «Хаминово-Наволоки-Заостровье»
3.25.	Капитальный ремонт автомобильной дороги «дер. Башарово»	2021	2021	3,65 млн. руб.	3,65 млн. руб.	Мероприятие выполнено
3.26.	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Хаминово-Наволоки-Заостровье»	2022	2023	6,87 млн. руб.		Разработан сметный расчет
3.27.	Устройство уличного освещения в дер. Осокорская	2020-2022	2021	718,5 тыс.руб.	718,5 тыс.руб.	Мероприятие выполнено
3.28.	Устройство уличного освещения в дер. Новая Гарь	2020-2022	2021	235,1 тыс.руб.	235,1 тыс.руб.	Мероприятие выполнено
3.29.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: п.Приводино ул.Молодежная (примыкание с ул.Мира)	2021	2021	9,77 млн.руб.	9,77 млн.руб.	Мероприятие выполнено
3.30.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: д.Курцево	2021	2021	1,12 млн.руб.	1,12 млн.руб.	Мероприятие выполнено

	ул. Лесная					
Цель 4. «Создание условий для организации спортивно-оздоровительной деятельности»						
Задача «Создание условий и обеспечение доступности для систематических занятий физической культурой и спортом»						
4.1.	Разработка проектной документации и благоустройство стадиона в п.Шипицыно	2021-2025	2025	2021 - 2,94 млн.руб.	2021 - 2,94 млн.руб.	<p>Выполнены работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по подготовке проектно-сметной документации – 400,00 тыс. руб. - по устройству ограждения периметра стадиона – 1,85 млн.руб. - по монтажу системы видеонаблюдения на стадионе – 97,33 тыс.руб. - по устройству площадки с уличным спортивным оборудованием – 599,46 тыс.руб.
Цель 5. «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления»						
Задача «Преобразование муниципального района в муниципальный округ»						
5.1.	Разработка и реализация плана мероприятий по преобразованию муниципального района в муниципальный округ	2021-2027	2027			<p>В 2021 году - выдвинута инициатива преобразования поселений, входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем объединения в муниципальный округ (Постановление от 1 февраля 2021 года № 72).</p> <p>Состоялись публичные слушания в поселениях Котласского муниципального района.</p> <p>Инициатива преобразования поселений, входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем объединения в муниципальный округ не поддержана 3(тремя) поселениями(Приводинское, Шипицынское, Сольвычегодское).</p>

Глава муниципального образования _____

Т.В. Сергеева

Подготовил:

Начальник экономического управления _____ Манаков В.А.