

**Акт**  
**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения**  
**№ 3/2022 КС от 27.10.2022**

г. Котлас

26 декабря 2024 года

Во исполнение постановлений администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 07.11.2023 № 1822, от 02.05.2024 № 662, от 19.06.2024 № 877, в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 27.10.2022 № 3-КС, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества Котласского муниципального округа Архангельской области - в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории Котласского муниципального округа Архангельской области, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Трест Сервис » условий концессионного соглашения от 27.10.2022 № 3-КС.

Проверка проводилась комиссией, созданной распоряжением заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 01.11.2023 № 97/1, в составе:

- |                |  |
|----------------|--|
| Безносков С.Е. | заместитель начальника управления имуществом – хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, председатель комиссии;  |
| Галушин А.В.   | заведующий отделом энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, заместитель председателя комиссии; |
| Клыкова Е.А.   | главный специалист отдела энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, секретарь                   |

Дума Ю.Е.

комиссии;

заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Управления имуществом-хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области, член комиссии;

Проверка проводилась 01 декабря 2024 по 26 декабря 2024 года.

Проверяемый период: с 01 января 2024 года по 26 декабря 2024 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью «Трест Сервис» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

Мероприятия согласно концессионному соглашению от 27.10.2022 № 3-КС по реконструкции котельной, расположенной по адресу: ул. Железнодорожной, д. 19-б, пос. Черемушское, Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год не запланированы.


По итогам проверки установлено:

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2) Сроки, вложенные в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества со стороны Концессионера в соответствии с планом мероприятий, предусмотренным концессионным соглашением не наступили.

Подписи членов комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Безносов С.Е.

  
\_\_\_\_\_ Галушин А.В.

  
\_\_\_\_\_ Клыкова Е.А.

  
\_\_\_\_\_ Дума Ю.Е.